



MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB
SAN LUIS POTOSI
Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Usu: sanvi
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2025
01:58 p. m.

SUJETO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB
CLAVE: 24
TITULAR: ING. GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA
PERIODO/EJERCICIO: 2025
TRIMESTRE: 2

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-4	OBRA-001	O1502 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE TLACOLULA Y CALLE FRANCISCO I.MADERO EN CABECERA MUNICIPAL SVT/TM/SE-001/OP-AD01/R28-2025	CABECERA MUNICIPAL	\$135,014.85	\$135,014.85	\$0.00	03/04/2025
1235-4	OBRA-002	O1503 REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE EL PARAISO A LA COMUNIDAD EL CHOTE, MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB S.L.P REFERENTE AL CONTRATO SVT/CDSM-FAISMUN/OB-01/OP-AD/R33-2025	EL CHOTE	\$512,809.32	\$1,025,618.64	-\$512,809.32	19/07/2025
1235-4	OBRA-003	O1504 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB S.L.P REFERENTE AL CONTRATO SVT/CDSM-FAISMUN/TM-02/OP-AD/R33-2025	FRANCISCO VILLA	\$492,063.88	\$984,127.76	-\$492,063.88	22/07/2025
1235-4	OBRA-004	O1505 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE OXACA Y FELIPE ANGELES DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB S.L.P. REFERENTE AL CONTRATO SVT/CDSM-FAISMUN/SE-03/OP-AD/R33-2025	CABECERA MUNICIPAL	\$827,315.42	\$1,654,630.84	-\$827,315.42	24/07/2025